

**FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR
FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS**

Nombre de Proceso:

Código:

--	--

Nombre Proponente:

--

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES					
1.1	Campamento	GLB	1,0		
1.2	Localización y Trazado	M2	890,0		
SUBTOTAL					\$
2. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DEL MUELLE					
2.1	Demolición de las Vigas de Amarre	ML	304,4		
2.2	Demolición de Pies de Amigo	ML	180,2		
2.3	Demolición de Columnas y Pilotes	ML	1036,8		
2.4	Demolición de Losas y Vigas de la Plataforma	M2	890,0		
2.5	Demolición de Nudos	UND	54,0		
SUBTOTAL					\$
3. CONCRETO PARA MUELLE					
3.1	Concreto para Nudos de Conexión entre Pilotes, Columnas, Vigas de amarre Prefabricadas	UND	54,00		
3.2	Concreto para Pies de Amigo Prefabricado	M3	15,89		
3.3	Concreto para Vigas de Amarre Prefabricada	M3	62,22		
3.4	Concreto para Columnas	M3	14,95		
3.5	Concreto para Barandas	ML	400,00		
3.6	Concreto para Losas Macizas, Riostras, Vigas Longitudinales y Transversales de la Plataforma o Losa Superior del Muelle	M2	913,65		
3.7	Concreto para Pilotes	ML	972,00		
SUBTOTAL					\$
4. ACERO DE REFUERZO					
4.1	Protección Acero de Refuerzo	KG	105.540		
4.2	Acero de Refuerzo	KG	105.540		
SUBTOTAL					\$
5. OTROS					
5.1	Limpieza, Recolectión y Botada de Escombros	M3	540,3		
5.2	Muro de Protección del Talud	M3	216,0		
SUBTOTAL					\$
6. OBRAS ELECTRICAS					
6.1	S/I DE ACOMETIDA CONCENTRICA ANTIFRAU DE MONOFASICA TRIFILA N. 8 AWG	ML	20		
6.2	S/I DE EQUIPO DE MEDIA NIVEL II. INCLUYE CAJA DE POLICARBONATO.	UND	1		
6.3	S/I DE GABINETE EN POLICARBONATO DE 60x40cm	UND	1		
6.4	S/I DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 2F+N+T	UND	1		
6.5	S/I DE BREAKER EN CAJA MOLDEADA DE 2x40A	UND	1		
6.6	S/I DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20A, GFCI	UND	2		
6.7	S/I DE ELECTRODO DE 5/8" x 2,4m	UND	1		
6.8	S/I DE CABLE N. 6 AWG EN TUBERIA PVC 3/4"	ML	5		
6.9	S/I DE SOLDADURA EXOTERMICA	UND	1		
6.10	S/I DE CANALIZACION PVC 3/4"	ML	460		
6.11	S/I DE CANALIZACION PVC 1"	ML	920		
6.12	S/I DE CIRCUITO RAMAL EN 2N.12F+N.12T AWG	ML	480		
6.13	S/I DE HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO PARA APOYO DE POSTES	UND	10		
6.14	S/I DE POSTE BRAZO SENCILLO, 4,5m OLERON - SCHRDER, PUNTA DE LED AZUL, GALVANIZADO EN CALIENTE (CERTIFICACION RETILAP)	UND	10		
6.15	LUMINARIA SCHREDER VOLTANA 8 LED; FOTOMETRIA 5136 , A 1000 mA, COMSUMO 22,9 W, INCLUYE DPS Y FUSIBLES - IP 66 , IK 08 , TENSION NOMINAL 110-277v 50-70hz, CLASE ELECTRICA II UE, L70@100.000h - CERTIFICACION RETILAP	UND	10		
6.16	S/I DE CABLE ENCUACHETADO 3x12 AWG	ML	50		
6.17	S/I DE CORAZA LT 3/4"	ML	8		
6.18	S/I DE CORAZA LT 1"	ML	32		
6.19	S/I DE REGISTRO DE INSPECCION DE 50x50CM	UND	40		
6.20	S/I DE EXCAVACION DE 40X60cm	UND	4		
6.21	TRAMITES ANTE ELECTRICARIBE	UND	1		
6.22	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	1		
SUBTOTAL					\$

Total Costo Directo

A- Administración	%
I - Imprevistos	%
U - Utilidad	%
IVA Sobre Utilidad	%
Valor Total	

Firma del proponente o del representante legal:

--

Nombre del proponente o del representante legal:

--