

ANEXO 4
FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR
FORMULARIO – CUADRO DE PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ - PROYECTO CICB

Código de Proceso: FPT _____

Nombre de Proceso: _____

Nombre Proponente: _____

OBRAS PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y OBRAS NECESARIAS PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN					
1	Cerramientos				
1,01	Construcción Cerramiento en lámina de zinc con las siguientes características: El cerramiento estará conformado por paraleles en perfiles metálicos cada 190 m con bases en concreto. El cerramiento deberá ser modular, y debe ofrecer la posibilidad de retirar y reinstalar paneles de 3 o de 6 metros, de acuerdo a los requerimientos de la obra. Entre los paraleles se instalarán las láminas de zinc calibre 20. El cerramiento tendrá contravientos internos en perfiles metálicos de 2"x1" cada 6 m. La cara externa de las láminas que conforman el cerramiento deberá ser pintada con esmalte.	ML	198		0
1,02	Protección lona	ML	160		0
2	Campamento				
2,01	Adecuación Casa para Campamento	GL	1		0
2,02	Suministro e instalación de un contenedor metálico acondicionado para oficina de 30 pies	GL	1		0
3	Demoliciones				
3,01	Demoliciones Generales	GL	1		0
3,02	Demolición de sobrevolumen torre de parqueaderos (numero 4 del archivo Preliminares Esquema)	GL	1		0
3,03	Demolición de bodega 78 y 80	GL	1		0
3,04	Demolición tanque de agua	GL	1		0
4	Gastos preliminares varios				
4,01	Construcción de Cárcamo de 6 ml (Incluir detalle de diseño, indicando refuerzo, concreto, instalaciones y tanque desarenador)	UND	2		0
4,02	Retiro de topellantas	GL	1		0
4,03	Valla del proyecto según detalles y especificaciones anexas	UND	1		0
ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD					
5	Actas de Vecindad				
5,01	Torre de parqueadero	UND	1		0
5,02	Viviendas	UND	5		0
5,03	Andenes y vías Carrera 40	UND	1		0
5,04	Andenes y vías Carrera Av. La esperanza AC 24	UND	1		0
5,05	Andenes y vías Carrera 38	UND	1		0
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					
6	PMT				
6,01	Elaboración del plan de manejo de tráfico.	GL	1		0
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PROVISIONAL HIDRAULICA					
7	Provisional Hidráulica				
7,01	Diseño de la Provisional Hidráulica	UN	1		0
7,02	Construcción de la Provisional Hidráulica	UN	1		0
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROVISIONAL ELÉCTRICA					
8	Provisional Eléctrica				
8,01	Diseño de la Provisional Eléctrica	UN	1		0
8,02	Construcción de la Provisional Eléctrica	UN	1		0
TOTAL COSTO DIRECTO					0
Administración					
Imprevistos					
Utilidad.					
TOTAL AIU				0%	0
IVA Sobre la Utilidad					
COSTO TOTAL					0