

ANÁLISIS DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONCECUENCIA	PROBABI LIDAD	IMPAC TO	VALOR ACION	CATEGO RIA
1	General	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, falta de equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, deficiente o falta de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc.	Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	2	3	5	Medio
4	General	Externo o interno	Ejecución	Regulado	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	1	2	3	Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el costo de materiales	Aumento de los precios unitarios	2	3	5	Medio
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del CONTRATISTA	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra	1	4	5	Medio
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de obra, por resultado de los estudios y diseños ejecutados por el Municipio	Aumento del precio total de la ejecución del contrato	2	4	6	Medio
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	Demoras en la ejecución del contrato	2	4	6	Medio
9	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza, sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución de la obra, como son temblores inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	3	3	6	Medio
10	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	3	4	7	Alto
11	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	2	1	3	Bajo
12	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua	Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental, en la obtención del objeto contractual	1	1	2	Bajo

No	ASIGNACION DEL RIESGO		Tratamiento/Controles a seguir	Impacto después del Tratamiento				Monitoreo y Revisión	
	Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Cómo?	Periodicidad
1		X	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	1	2	Bajo	El supervisor junto con interventoría y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada	Una vez antes del inicio del contrato
2		X	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	1	2	Bajo	Revisión y ajuste de los documentos Implementación en actas e informes	semanal
3		x	Auditoría por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra	1	2	3	Bajo	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra	Diario
4	X		Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo	1	2	3	Bajo	Chequeo de los cambios normativos	Diario
5		X	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales	2	3	5	Medio	Chequeo de comportamiento del mercado	Diario
6		X	Verificación de la capacidad financiera real del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiara la posibilidad de cesión o liquidación del contrato	1	3	4	Medio	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual
7	X		Verificación técnica de la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y cuantificación de las mismas por parte de la interventoría y aprobación de la entidad	2	3	5	Medio	Cheque del avance de obra del contrato y de las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar	quincenal
8		X	Verificación de las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos para identificar los materiales a requerir	1	1	2	Bajo	Control y seguimiento a los sistemas constructivos en la obra, y a la programación de suministro de materiales	Diario
9	X	X	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales .Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	2	3	5	Medio	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario
10	X	X	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público	3	4	7	Alto	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario
11		X	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	Bajo	Realización de backup de la información sobre la ejecución del contrato	semanal
12		X	Seguimiento a la normatividad ambiental, licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental	1	1	2	Bajo	Seguimiento por parte de la interventoría al cumplimiento de las licencias ambiental y/o planes de manejo ambiental	Diario

Probabilidad

1	Baja
2	media
3	Media alta
4	alto

Impacto

1	Baja
2	media
3	Media alta
4	alto

Categoría

0-3	Baja
4-6	media
7-8	alto